

**Prüfbericht: Celle-Uelzen Netz GmbH, Sprengerstr. 2, Celle**

Auftrag: A26-00261

**Probenahme:**

Probenahme durch: Tietje  
Probentransport: Lichtgeschützt und gekühlt  
Probeneingang Labor: 03.03.2026 13:00  
Prüfbeginn: 03.03.2026  
Prüfende: 06.03.2026

**Prüfergebnisse:**

|                       |                                        |         |           |           |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Probe-Nr.:            | P26-0824                               |         |           |           |
| Probenahmestelle:     | DE Nienhagen, Ausgang/Reinwasser       |         | CELL-Nr.: | CELL00009 |
| Probenahmepunkt:      | Zapfhahn                               |         |           |           |
| Probenahmezeitpunkt:  | 03.03.2026 09:50                       |         |           |           |
| Desinfektion:         | Abflammen                              |         |           |           |
| Probenahmeverfahren:  | DIN EN ISO 19458 K19: 2006-12, Zweck A |         |           |           |
| Geräte ID/ Sonden:    | T 52                                   |         |           |           |
| Parameter             | Methode                                | Einheit | Ergebnis  | Grenzwert |
| Temperatur vor Ort* * | DIN 38404 C4: 1976-12                  | °C      | 6,90      |           |
| Escherichia Coli      | DIN EN ISO 9308-1: 2017-09             | /100 ml | 0         | 0         |
| Coliforme Keime       | DIN EN ISO 9308-1: 2017-09             | /100 ml | 0         | 0         |
| Koloniezahl bei 22°C  | TrinkwV § 43, Absatz 3: 2023-06        | /ml     | 0         | 100       |
| Koloniezahl bei 36°C  | TrinkwV § 43, Absatz 3: 2023-06        | /ml     | 0         | 100       |
| Enterokokken          | DIN EN ISO 7899-2: 2000-11             | /100 ml | 0         | 0         |

Parameter, die bei der Probenahme vor Ort bestimmt werden, sind mit einem \* gekennzeichnet.

**Beurteilung:**

Die vorliegende Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.