

Prüfbericht: Celle-Uelzen Netz GmbH, Sprengerstr. 2, Celle

Auftrag: A25-00401

Probenahme:

Probenahme durch: Krenz
Probentransport: Lichtgeschützt und gekühlt
Probeneingang Labor: 29.04.2025 15:20
Prüfbeginn: 29.04.2025
Prüfende: 07.05.2025

Prüfergebnisse:

Probe-Nr.:	P25-1453			
Probenahmestelle:	WW Eldingen Reinwasser		CELL-Nr.: CELL00013	
Probenahmepunkt:	Zapfhahn			
Probenahmezeitpunkt:	29.04.2025 14:15			
Probenahmeverfahren:	EN ISO 19458 K19: 2006-12, Zweck A			
Geräte ID/ Sonden:	T 52			
Parameter	Methode	Einheit	Ergebnis	Grenzwert
Temperatur vor Ort *	DIN 38404 C4: 1976-12	°C	10,7	
Escherichia Coli	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09	/100 ml	0	0
Coliforme Keime	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09	/100 ml	0	0
Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV § 43, Absatz 3: 2023-06	/ml	0	100
Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV § 43, Absatz 3	/ml	0	100
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2: 2000-11	/100 ml	0	0

Parameter, die bei der Probenahme vor Ort bestimmt werden, sind mit einem * gekennzeichnet.

Beurteilung:

Die vorliegende Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.